

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Czarna Białostocka
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659036
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Torowa 14 A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Czarna Białostocka
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 16-020
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 857131340
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** um@czarnabialostocka.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5816fb88-ac6c-11ed-9236-36fed59ea7dd
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00244859
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-06-02

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00096118

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Powyższe zadanie związane jest z wykonaniem na modernizowanym budynku strażnicy OSP w Czarnej Wsi Kościelnej

konstrukcji więźby dachowej z pokryciem obiektu blachą dachówko podobną wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, dostawą i montażem rynien oraz rur spustowych.

W 2022r. wykonano wymurowanie ścian kolankowych z wieńcami, kominami oraz podciągami stalowymi. Więźbę dachową oprzeć na ścianach za pośrednictwem murłat, ww. podciągów stalowych oraz drewnianych podwalin. Projektowaną więźbę drewnianą krokwiowo-płatwiową wykonać z powierzonego przez inwestora sezonowanego materiału drewna konstrukcyjnego, uzupełniając o jedną belkę kosзовą, deski czołowe jak również łąty i kontr łąty oraz podsufitkę. Drzewo zakonserwować wodnym roztworem impregnatu solnego, chroniącego przed ogniem, grzybami i owadami np. Altaxin, Intox p/poż lub Fungitox NP. Okapy oszalać deskami gr. 19 mm pomalować impregnatem do drewna w kolorze dębu wraz z podsufitką. Zapewnić wentylację poddasza nieużytkowego w postaci otworów w podsufitce okapu (14x14cm co 270 cm czyli co trzecią krokiew oraz przez otwory wentylacyjne pozostawione przy zbiegu krokwie w najwyższym punkcie dachu). Pokrycie dachowe stężone ukośnie deskami 25x120 mm lub taśmami stalowymi 40x2mm umocowanymi do każdej krokwie. Krokwie i kleszcze łączyć z użyciem śrub M16 oraz czterech wkrętów M8 w każdym złączu. Krokwie z płatwiami oraz płatwie ze słupami łączyć za pomocą złączy stalowych z blachy grubości 3mm oraz gwoździ 4,0 x 50mm. Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z normą PN-B-03159:2000 Konstrukcje drewniane. Wykonać dostawę i montaż wyłazu na poddasze nieużytkowe o odporności ogniowej EI30, dostawę i montaż wyłazu dachowego oraz dostawę i montaż łąw kominarskich w ilości ok. 8 mb.

Murłaty oraz podwaliny odizolować od muru oraz stropu jedną warstwą papy asfaltowej podkładowej na welonie z włókien szklanych, kotwione do wieńca śrubami M16 co 120cm. Na krokwiach folia wstępnego krycia o wysokiej paro przepuszczalności – powyżej 1000g/m<sup>2</sup>/24h, Sd<0,012m, następnie kontr łąty, łąty w rozstawie maks 45 cm zgodnie z długością fali pokrycia oraz blacha dachówkopodobna stalowa, gr. min. 0,55mm, ocynkowana i powlekana w kolorze czerwono-brązowym/cegłanym RAL 8012 Wykonać obróbki trzech kominów trzy kanałowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej (w częściach ponad pokryciem dachowym) wraz z czapkami oraz orynnowanie i rury spustowe w kolorze brązowym. Pozostałe obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze pokrycia w tym gąsiory, obróbka nad i pod rynnowa. Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej lub PCV, rynny dachowe średnicy 150mm, rury spustowe Ø 120mm.

Wykonać w obrębie obróbek podsufitki niezbędne ocieplenie ścian zewnętrznych (kolankowych) styropianem EPS 70-04 gr. 15cm i wysokości ok. 50 cm (mierząc od murłat), utrzymując równą linię poziomą materiału oraz pionowe wykończenia narożników budynku, o łącznej powierzchni ok. 26 m<sup>2</sup> (ok. 2 m<sup>3</sup>) mocowanym do ścian zaprawą klejową oraz łącznikami z tworzywa sztucznego z tynkiem podkładowym na siatce. Wykonać wieniec W6 żelbetowy lub z ceownika C140 pod murłatę MŁ2 z kotwieniem do słupów i ściany budynku lub osadzić murłaty MŁ2 na słupach z kotwieniem do nich śrubami M16 oraz osadzonych w koszach stalowych przytwierdzonych do ściany budynku. Wykonać zadaszenie wejścia budynku.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-03-21

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
do 2023-06-30

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Hurtownia Kamienia Naturalnego Norbert Kalinowski

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5451815824

**4.3.4.) Miejscowość:** Dąbrowa Białostocka

**4.3.6.) Województwo:** podlaskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 126800,70 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00151048/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-05-15

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 0

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 126800,70 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy